

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
муниципального образования
«Мелекесский район»


С.А. Сандрюков

08 ноября 2018 года


**Дорожная карта
по внедрению успешной практики «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
из «Магазина верных решений»**

Этап реализации	Мероприятия этапа	Результат мероприятия	Исполнители мероприятий	Ориентировочные сроки
1. Предварительный этап	Формирование адресного перечня дворовых территорий планируемых к комплексному благоустройству	Проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий. Сформирован адресный перечень дворовых территорий	Администрации городских и сельских поселений; ООО УК «Новая Майна»; ООО «УК ЖКХ Мулловка»; ООО «Новоселки ЖКХ»	05 августа 2017 года
	Согласование адресного перечня дворовых территорий и видов проводимых работ с общественностью	Согласован с общественностью адресный перечень дворовых территорий и виды проводимых работ	Администрации городских и сельских поселений; ООО УК «Новая Майна»; ООО «УК ЖКХ Мулловка»; ООО «Новоселки ЖКХ»	05 сентября 2017 года
2. Преинвестиционный этап	Проведение торгов по выбору проектной организации на подготовку проектно сметной документации.	Проведены торги	Администрации городских и сельских поселений	10 декабря 2017 года
	Подготовка сметной документации	Проектно-сметная документация подготовлена	Проектная организация	10 марта 2018 года

Этап реализации	Мероприятия этапа	Результат мероприятия	Исполнители мероприятий	Ориентировочные сроки
3. Организация финансирования проекта	Проведение торгов по выбору подрядчика	Проведены торги по выбору подрядчика. Заключен контракт на благоустройство территории с подрядной организацией ООО «Монтажник-Димитровград»	Администрации городских и сельских поселений	20 марта 2018 года
4. Инвестиционный этап	Начало работ по благоустройству дворов	Работы по благоустройству общественной территории «Парк отдыха и досуга» в р.п. Новая Майна начались в установленный срок	Подрядная организация	15 апреля 2018 года
	Завершение работ по комплексному благоустройству не менее чем на 10% от запланированных дворовых территориях	Работы выполнены в установленный срок	Подрядная организация	30 мая 2018 года
	Завершение работ по комплексному благоустройству не менее чем на 40% от запланированных дворовых территориях	Работы выполнены в установленный срок	Подрядная организация	30 июня 2018 года
	Завершение работ по комплексному благоустройству не менее чем на 70% от запланированных дворовых территориях	Работы выполнены в установленный срок	Подрядная организация	30 июля 2018 года
	Завершение работ по комплексному благоустройству не менее чем на 100% от запланированных дворовых территориях	Работы выполнены в установленный срок	Подрядная организация	30 августа 2018 года
	5. Эксплуатационный этап	Контроль выполняемых работ	Контроль выполняемых работ осуществляется со стороны администрации МО «Новомайнского городского поселения»	Администрации городских и сельских поселений

Этап реализации	Мероприятия этапа	Результат мероприятия	Исполнители мероприятий	Ориентировочные сроки
	Решение о завершении комплексного благоустройства дворовых территорий (Комиссионное обследование дворовых территорий)	Проведено комиссионное обследование общественной территории «Парк отдыха и досуга» в р.п. Новая Майна. Принято решение о завершении работ по комплексному благоустройству.	Администрации городских и сельских поселений	10 октября 2018 года

Директор МКУ «УЖКХ Мелекесского района»



В.А. Сутягин