

УТВЕРЖДАЮ
 Глава администрации
 муниципального образования
 «Мелекесский район»
 С.А. Сандрюков

«15» января 2019


Отчет о реализации муниципальной программы
 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
 МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ» выполнения целевых значений показателей за 12 месяцев 2018
 года.

Наименование программы/наименования мероприятия, целевых индикаторов на 2018 год	Целевой показатель на 2018 год.	Факт выполнения за 12 месяцев 2018 года.	Оценка достигнутых критериев п.2 Порядка	Примечание
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие муниципальным образованиям Мелекесского района в подготовке и прохождении отопительного сезона» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы».				Ср.% выполнение И=100% Осуществлен ремонт участка теплотрассы в с. Русский Мелекес. В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме были реализованы, выделенные денежные средства освоены полностью.
1. Модернизация существующих газовых котельных (ед.)	-	-	-	
2. Ремонт тепловых и водопроводных сетей(п.м.)	244	244	100	
Муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях на территории Мелекесского района». Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы».				Ср.% выполнение И=100% Произведена замена двух котлов в учреждениях образования. Целевые мероприятия по данной программе реализованы.
1. Замена газового оборудования (ед.)	2	2	100	
2. Модернизация уличных светильников (ед.)	-	-	-	

Директор МКУ «УЖКХ Мелекесского района»



В.А. Сутягин

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
муниципального образования
«Мелекесский район»
С.А. Сандрюков 
« 15 » января 2019

Отчет о реализации муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ» выполнения целевых значений
показателей за 12 месяцев 2018 года.

Наименование программы/наименования мероприятия, целевых индикаторов на 2018 год	Целевой показатель на 2018 год.	Факт выполнения за 12 месяцев 2018 года.	Оценка достигнутых критериев п.2 Порядка	Примечание
Подпрограмма «Чистая вода» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы».				Ср. % выполнения И=100% Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной подпрограммы освоены полностью в 2018 году. В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме реализованы и целевые индикаторы соответственно достигнуты.
1. Ремонт водопроводных сетей. (км.)	0,15	0,15	100	
2. Ремонт водонапорных башен	-	-	-	
3. Ремонт водозаборных скважин	-	-	-	
4. Разработка сметной документации и проведение ее экспертизы на ремонт водопроводных сетей	-	-	-	
Муниципальной подпрограммы «Газификация населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского района». Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы».				Ср.% выполнение И=(100+0+100)/3=67 % Денежные средства, предусмотренные в бюджете на финансирование данной подпрограммы на 2018 год, были израсходованы на строительные-монтажные работы по переводу на индивидуальное газовое отопление 6 многоквартирных домах. Процент газификации населенных пунктов остался без изменения относительно 2017 года. Подготовлена проектно-сметная документация на внутрипоселковые газопроводы в с. Тинарка, с. Лесная Васильевка, ул. Пролетарская, с. Тиниск В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме были реализованы более чем на 50%, индикаторы эффективности достигнуты.
1. Строительство внутрипоселковых газопроводов (км)	-	-	-	
2. Разработка проектов на строительство газопроводов (ед)	3	3	100	
3. Процент газификации населенных пунктов (%)	85,9	78,2	0	
4. Строительно-монтажные работы по газовому отоплению (дом)	-	6	100	

Директор МКУ «УЖКХ Мелекесского района»



В.А. Сутягин